



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

งานสถิติและวิชาการ
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม
โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓๗๙-๘๐๒๘
www.nongthum.go.th

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม ณ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการ
			ได้รับจัดสรร	ผลการ ใช้จ่าย	เหลือจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน									
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ การเกษตรจากนายนายฉลอง ศีลา เกตุ ถึงนางนางกาญจนา หงษ์หา หมู่ ๑๐	ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร จากนา นายฉลอง ศีลาเกตุ ถึงนางนางกาญจนา หงษ์หา หมู่ ๑๐	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐			✓	๑ ม.ค.๖๙ – ๓๑ มี.ค.๖๙
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายจากนางนางตุ้ สังขะ เพท ถึงนายนายพรชัย แสงดวงตา รอบเมรุตอนปู่ตาทางทิศใต้ หมู่ ๑	โดยทำการก่อสร้างถนนคสล. กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๕๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ตามแบบที่ องค์การบริหารส่วนตำบล หนองทุ่มกำหนด	๙๐,๐๐๐	๐	๙๐,๐๐๐			✓	๑ ม.ค.๖๙ – ๓๑ มี.ค.๖๙
๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเพื่อ การเกษตรจากนางนางไสว ไวมงคุณ ถึงนางนางทองใส ปะกระคะ หมู่ ๑	โดยทำการลงหินคลุกพร้อม ปรับเกลี่ย กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๗๐.๐๐ ม. สูงเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. ตามแบบที่องค์การ บริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม กำหนด	๑๒๕,๐๐๐	๐	๑๒๕,๐๐๐		✓		๑ ม.ค.๖๙ – ๓๑ มี.ค.๖๙

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการ
			ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน									
๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กรอบเมรุ ดอนปู่ตาทาง ทิศใต้ หมู่ ๒	โดยทำการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๖๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางดินลูกรัง ข้างละ ๑.๒๐ ม. ตามแบบที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง ทุ่มกำหนด	๑๔๘,๐๐๐	๐	๑๔๘,๐๐๐			✓	๑ เม.ย.๖๕ – ๓๐ มิ.ย.๖๕
๕	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำท่อผ่าซีกเส้นกลางหมู่บ้าน จาก สี่แยกบ้านนายบุญเที่ยง ทับซ้าย ขวา ถึงบ้านนางพู สุธรรม บ้าน หนองเผือก หมู่ ๓	โดยทำการก่อสร้างระบบระบาย น้ำท่อ ผ่าซีก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๗๗.๐๐ ม. ตามแบบที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง ทุ่มกำหนด	๗๐,๐๐๐	๐	๗๐,๐๐๐			✓	๑ ม.ค.๖๕ – ๓๑ มี.ค.๖๕
๖	โครงการซ่อมแซมถนน คอนกรีต เสริมเหล็กจากบ้าน นายสมศักดิ์ ชุ่มสูงเนิน ถึง บ้านนายหัน แก่นจำนักร บ้าน หนองเผือก หมู่ ๓	โดยทำการซ่อมแซมถนน คสล. ขนาด กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๖๓.๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๒.๐๐ ตร.ม. ตามแบบที่องค์การบริหารส่วน ตำบลหนองทุ่มกำหนด	๑๔๐,๐๐๐	๐	๑๔๐,๐๐๐			✓	๑ ม.ค.๖๕ – ๓๑ มี.ค.๖๕

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการ
			ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน									
๗	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายจากที่ดินนางอนงค์โสระวิสัย ถึงบ้านนาย บุญเที่ยงปะวะภูชะโก บ้านม่วง หมู่ ๔	โดยทำการปรับปรุงถนนคสล.โดยวิธีเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๐๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่มกำหนด	๑๖๕,๐๐๐	๐	๑๖๕,๐๐๐		✓		๑ เม.ย.๖๙ – ๓๐ มิ.ย.๖๙
๘	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำจากบ้านนายสุพัฒน์ ประจักษ์กะตาถึงบ้านนางอัมพร บุปะเท บ้านหนองทุ่ม หมู่ ๕	โดยทำการก่อสร้างร่องระบายน้ำขนาดกว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๑๙.๐๐ ม. ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่มกำหนด	๑๑๘,๐๐๐	๐	๑๑๘,๐๐๐			✓	๑ เม.ย.๖๙ – ๓๐ มิ.ย.๖๙

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการ
			ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน									
๙	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ พร้อมขยายถนนคอนกรีตเสริม เหล็กจากนางางจรี วรณปะเก ถึงสวนนายประมวล ประมาเย ยัง บ้านหนองทุ่ม หมู่ ๖	โดยทำการวางท่อระบายน้ำ เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด กว้าง ๐.๖๐ - ๑.๔๐ ม. พร้อมขยาย ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะ โครงการรวมยาว ๑๓๕.๐๐ ม. ตาม แบบที่ องค์การบริหารส่วนตำบล หนอง ทุ่มกำหนด	๔๖๐,๐๐๐	๐	๔๖๐,๐๐๐		✓		๑ ม.ค.๖๙ – ๓๑ มี.ค.๖๙
๑๐	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เส้นข้างวัดหนองทุ่ม หมู่ ๖ (นายนายจำเนียร ปาปะเก)	โดยทำการก่อสร้างระบบ ระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๑.๔๕ ม. ยาว ๙๘.๐๐ ม. ตามแบบ ที่องค์การบริหารส่วนตำบล หนองทุ่มกำหนด	๓๐๙,๐๐๐	๐	๓๐๙,๐๐๐			✓	๑ ม.ค.๖๙ – ๓๑ มี.ค.๖๙

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการ
			ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน									
๑๑	โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ๒ ข้างทาง สายบ้าน นายสมัย ทองพูล ถึงนางจรี วรณปะเก บ้านหนองทุ่ม หมู่ ๕	โดยทำการขยายถนน คสล. ขนาดกว้างข้างละ ๐.๖๐ ม. ยาว ๑๗๖.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่มกำหนด	๑๑๘,๐๐๐	๐	๑๑๘,๐๐๐		✓		๑ ม.ค.๖๙ – ๓๑ มี.ค.๖๙
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนางประยูร บุตตะคาม ถึงบ้านนางกัญญา ปุณบุตดา บ้านหนองเสือ หมู่ ๗	โดยทำการปรับปรุงถนน คสล. โดยวิธีเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจร - (ช่วงที่ ๑) กว้าง ๔.๕๐ ม. ยาว ๒๔.๐๐ ม. - (ช่วงที่ ๒) กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๗๘.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๙๘.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่มกำหนด	๒๕๘,๐๐๐	๐	๒๕๘,๐๐๐		✓		๑ ม.ค.๖๙ – ๓๑ มี.ค.๖๙

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการ
			ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน									
๑๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ สายบ้านหนองแสง น้อย หมู่ ๘ ถึงบ้านเมืองใหม่	โดยทำการติดตั้งโคมไฟส่อง สว่างถนน สาธารณะ บ้าน หนองแสงน้อย หมู่ ๘ ตาม แบบแปลนที่องค์การบริหาร ส่วน ตำบลหนองทุ่มกำหนด	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐			✓	๑ ต.ค.๖๘ – ๓๑ ธ.ค.๖๘
๑๔	โครงการติดตั้งเครื่องไฟฟ้าแสง สว่าง (โซลาร์เซลล์) ภายในบ้าน หนองแสงน้อย หมู่ ๘	โดยทำการติดตั้งโคมไฟส่อง สว่างถนน แบบพลังงาน แสงอาทิตย์ ตามแบบที่ องค์การบริหารส่วนตำบล หนองทุ่มกำหนด	๒๔๗,๐๐๐	๐	๒๔๗,๐๐๐			✓	๑ ม.ค.๖๙ – ๓๑ มี.ค.๖๙
๑๕	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก โดยวิธีเสริมผิวแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยประชา สามัคคี บ้านหนองทุ่มพัฒนา หมู่ ๙	โดยทำการซ่อมแซมถนนคสล. โดยวิธีเสริมผิวแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ขนาดผิว จราจร กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๙๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบที่ องค์การบริหารส่วนตำบล หนองทุ่มกำหนด	๒๔๗,๐๐๐	๐	๒๔๗,๐๐๐		✓		๑ ม.ค.๖๙ – ๓๑ มี.ค.๖๙

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการ
			ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน									
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก โดยวิธีเสริมผิวจราจร สายนานาง มะลิ จำปาโอ๊ก ถึงนายนายบุญสงค์ บุปะเท บ้านหนองทุ่ม หมู่ ๑๐	โดยทำการปรับปรุงถนนหิน คลุกโดย วิธีเสริมผิวจราจร ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๐๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ ม. ตามแบบที่องค์การบริหาร ส่วนตำบล หนองทุ่มกำหนด	๑๐๕,๐๐๐	๐	๑๐๕,๐๐๐			✓	๑ ม.ค.๖๙ – ๓๑ มี.ค.๖๙
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น									
๑๗	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อให้เด็กได้แสดงออกถึง ความสามารถและเสริมสร้าง กำลังใจ	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐			✓	๑ ม.ค.๖๙ – ๓๑ มี.ค.๖๙

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการ
			ได้รับจัดสรร	ผลการใช้ จ่าย	เหลือจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น									
๑๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การ บริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเสือ จำนวน ๒๗ คน อัตรามื้อละ ๓๖ บาท ต่อคน จำนวน ๒๐๐ วัน เป็นเงิน ๑๙๔,๔๐๐ บาท ๒.โรงเรียนสังกัด สพฐ. ๓ แห่ง จำนวน ๒๐๐ วัน จำนวนนักเรียน ๑๗๗ คน เป็นเงิน ๘๗๔,๔๐๐ บาท ดังนี้ ๒.๑ รร.ชุมชนบ้านหนองทุ่ม อัตรามื้อละ ๒๒ บาท ต่อคน เป็นเงิน ๓๓๔,๔๐๐ บาท ๒.๒ รร.บ้านโนนเขวาทองแสง อัตรามื้อละ ๒๗ บาท ต่อคน เป็นเงิน ๒๙๑,๖๐๐ บาท ๒.๓ รร.บ้านหนองตาไก่เผือกใต้ วิทยา อัตรามื้อละ ๓๖ บาท ต่อคน เป็นเงิน ๒๔๘,๔๐๐ บาท	๑,๐๖๘,๘๐๐	๗๑๘,๒๙๕	๓๕๐,๕๐๕		✓		๑ ต.ค.๖๘ – ๓๐ ก.ย.๖๙

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการ
			ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น									
๑๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ จัด การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก บ้านหนองเสือ (ค่าจัดการ เรียนการ สอน, ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การ เรียน,ค่าเครื่องแบบ นักเรียน, ค่า กิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน)	๑.ค่าจัดการเรียนการสอน (ราย หัว) อัตรา ๒,๐๔๐.- บาท/คน/ปี ๒.ค่าอุปกรณ์การเรียน ๒๕๐ บาท /คน/ปี ๓.ค่าหนังสือเรียน ๒๐๐ บาท / คน/ปี ๔.ค่า เครื่องแบบนักเรียน ๓๒๕/ คน/ปี ๕.ค่ากิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน ๕๗๐ บาท/คน/ปี	๗๘,๖๒๕	๐	๗๘,๖๒๕			✓	๑ ต.ค.๖๘ – ๓๐ ก.ย.๖๙
๒๐	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้าน ยาเสพติด “หนองทุ่มเกมส์” (ครั้งที่ ๑๙)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการ จัดการแข่งขันกีฬา ด้านยาเสพติด “หนองทุ่ม เกมส์” (ครั้งที่ ๑๙)	๑๗๐,๐๐๐	๐	๑๗๐,๐๐๐			✓	๑ ต.ค.๖๘ – ๓๑ ต.ค.๖๘
๒๑	โครงการจัดงานประเพณีลอย กระทง ประจำปี ๒๕๖๙	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการ “จัดงานประเพณี ลอยกระทง" ประจำปี ๒๕๖๙	๗๐,๐๐๐	๐	๗๐,๐๐๐			✓	๑ พ.ย.๖๘ – ๓๐ พ.ย.๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการ
			ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น									
๒๒	โครงการประเพณีงานออนซอน กลองยาวชาววาปี ของดีพื้นบ้าน ประจำปี ๒๕๖๙	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการ ๕๐๐,๐๐๐ “ประเพณีงานออนซอน กลองยาวชาว วาปี ของดี พื้นบ้านสืบสานตำนานเมือง วาปีปทุม” ประจำปี ๒๕๖๙	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๔,๐๐๐	๖,๐๐๐	✓			๑ ธ.ค.๖๘ – ๓๑ ธ.ค. ๖๘
๒๓	โครงการประเพณีบุญทอดเทียน โสม ประจำปี ๒๕๖๙	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการ “ประเพณีบุญ ทอดเทียนโสม” ประจำปี ๒๕๖๙	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐			✓	๑ ส.ค.๖๙ – ๓๑ ส.ค.๖๙
๒๔	โครงการสืบสานประเพณีวัน สงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๙	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการ “ประเพณี สงกรานต์ ” ประจำปี ๒๕๖๙	๗๕,๐๐๐	๑๓๖๗๐๐	๐	✓			๑ เม.ย. ๖๙ – ๓๐ เม.ย.๖๙

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการ
			ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น									
๒๕	อุดหนุนโครงการส่งเสริมงาน ประเพณีสงกรานต์มิถิลา ม.๒	เพื่ออุดหนุนให้ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ขับเคลื่อนโครงการ ส่งเสริมงาน ประเพณีสงกรานต์ มิถิลา	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	✓			๑ เม.ย.๖๘ – ๓๐ เม.ย.๖๘
ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น									
๒๖	โครงการกำจัดขยะโดยชุมชน และชุมชน มีส่วนร่วม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการ กำจัดขยะโดย ชุมชนและชุมชน มีส่วนร่วม	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			✓	๑ ก.พ.๖๙ – ๓๑ มี.ค.๖๙
ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น									
๒๗	โครงการป้องกันควบคุมโรค ไข้เลือดออก	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการ ป้องกันควบคุม โรคไข้เลือดออก	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓			๑ เม.ย.๖๙ – ๓๑ พ.ค.๖๙

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการ
			ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข									
๒๘	อุดหนุนโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๑ บ้านโนนเขวา	เป็นเงินอุดหนุนโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้กับกรรมการหมู่บ้าน ตาม ความเหมาะสมของบริบทใน พื้นที่และคำนึงถึงประโยชน์ ของประชาชนและราชการเป็น สำคัญ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			๑ ม.ค.๖๙ – ๓๑ มี.ค.๖๙
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์									
๒๙	อุดหนุนโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๒ บ้านหนองตาไก้	เป็นเงินอุดหนุนโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้กับกรรมการหมู่บ้าน ตาม ความเหมาะสมของบริบทใน พื้นที่และคำนึงถึงประโยชน์ ของประชาชนและราชการเป็น สำคัญ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			๑ ม.ค.๖๙ – ๓๑ มี.ค.๖๙

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการ
			ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข									
๓๐	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๓ บ้านหนองเผือก	เป็นเงินอุดหนุนโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้กับกรรมการหมู่บ้าน ตามความเหมาะสมของบริบทในพื้นที่และคำนึงถึงประโยชน์ ของประชาชนและราชการเป็นสำคัญ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			๑ ม.ค.๖๙ – ๓๑ มี.ค.๖๙
๓๑	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๔ บ้านม่วง	เป็นเงินอุดหนุนโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้กับกรรมการหมู่บ้าน ตามความเหมาะสมของบริบทในพื้นที่และคำนึงถึงประโยชน์ ของประชาชนและราชการเป็นสำคัญ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			๑ ม.ค.๖๙ – ๓๑ มี.ค.๖๙

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการ
			ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข									
๓๒	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๕ บ้านหนองทุ่ม	เป็นเงินอุดหนุนโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้กับกรรมการหมู่บ้าน ตามความเหมาะสมของบริบทในพื้นที่และคำนึงถึงประโยชน์ ของประชาชนและราชการเป็นสำคัญ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			๑ ม.ค.๖๙ – ๓๑ มี.ค.๖๙
๓๓	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๖ บ้านหนองทุ่ม	เป็นเงินอุดหนุนโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้กับกรรมการหมู่บ้าน ตามความเหมาะสมของบริบทในพื้นที่และคำนึงถึงประโยชน์ ของประชาชนและราชการเป็นสำคัญ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			๑ ม.ค.๖๙ – ๓๑ มี.ค.๖๙

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการ
			ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข									
๓๔	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๗ บ้านหนองเสือ	เป็นเงินอุดหนุนโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้กับกรรมการหมู่บ้าน ตามความเหมาะสมของบริบทในพื้นที่และคำนึงถึงประโยชน์ ของประชาชนและราชการเป็นสำคัญ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			๑ ม.ค.๖๙ – ๓๑ มี.ค.๖๙
๓๕	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๘ บ้านหนองแสงน้อย	เป็นเงินอุดหนุนโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้กับกรรมการหมู่บ้าน ตามความเหมาะสมของบริบทในพื้นที่และคำนึงถึงประโยชน์ ของประชาชนและราชการเป็นสำคัญ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			๑ ม.ค.๖๙ – ๓๑ มี.ค.๖๙

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการ
			ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข									
๓๖	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๙ บ้านหนองทุ่มพัฒนา	เป็นเงินอุดหนุนโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้กับกรรมการหมู่บ้าน ตามความเหมาะสมของบริบทในพื้นที่และคำนึงถึงประโยชน์ ของประชาชนและราชการเป็นสำคัญ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			๑ ม.ค.๖๕ – ๓๑ มี.ค.๖๕
๓๗	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๑๐ บ้านหนองทุ่ม	เป็นเงินอุดหนุนโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้กับกรรมการหมู่บ้าน ตามความเหมาะสมของบริบทในพื้นที่และคำนึงถึงประโยชน์ ของประชาชนและราชการเป็นสำคัญ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			๑ ม.ค.๖๕ – ๓๑ มี.ค.๖๕

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการ
			ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์									
๓๘	โครงการฝึกอบรมอาชีพคนพิการ	โครงการฝึกอบรมอาชีพคนพิการโดยมี ค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย จัดอบรม และ กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้พิการ ค่า ป้าย ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			✓	๑ เม.ย.๖๙ – ๓๑ ส.ค.๖๙
๓๙	โครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชน	โครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนโดยมีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมศึกษาดูงาน จัดกิจกรรมนอกสถานที่ ที่เกี่ยวข้องกับสภาเด็กและเยาวชน	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			✓	๑ ต.ค.๖๘ – ๓๐ เม.ย.๖๙

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการ
			ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์									
๔๐	โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพจิต โดยใช้หลักธรรมะ พระนำผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปเข้าวัด	โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพจิตโดย ใช้หลักธรรมะ พระนำผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปเข้าวัดโดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าวิทยากร ฯลฯ	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐			✓	๑ พ.ค.๖๙ – ๓๐ ก.ย.๖๙
๔๑	โครงการวันสตรีไทย	โครงการวันสตรีไทย มีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าจัดฝึกอบรมและ กิจกรรมให้กับกลุ่มสตรีในเขตตำบลหนองทุ่ม ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่า ป้าย ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			✓	๑ ส.ค.๖๙ – ๓๑ ส.ค.๖๙

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการ
			ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์									
๔๒	โครงการช่วยเหลือประชาชน ด้าน การส่งเสริมและการ พัฒนา คุณภาพชีวิต	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนด้านการ ส่งเสริม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า จัด ฝึกอบรม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้าย ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐			✓	๑ ต.ค.๖๘ – ๓๐ ก.ย.๖๙
๔๓	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่ม สตรีตำบลหนองทุ่ม	โครงการพัฒนาศักยภาพ กลุ่มสตรี ตำบลหนองทุ่ม มี ค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่า จัดฝึกอบรมอาชีพ ศึกษาดู งานนอกสถานที่ และจัด กิจกรรมให้กับกลุ่มสตรีและ ประชาชน ทั่วไปในเขต ตำบลหนองทุ่ม	๑๒๐,๐๐๐	๐	๑๒๐,๐๐๐			✓	๑ ก.พ.๖๙ – ๓๑ มี.ค.๖๙

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการ
			ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์									
๔๔	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุใน เขตตำบลหนองทุ่ม	๘,๑๖๘,๔๐๐	๕,๒๑๑,๒๐๐	๒,๙๕๗,๒๐๐		✓		๑ ต.ค.๖๘ – ๓๑ พ.ค.๖๙
๔๕	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการหรือ ทูพพลภาพในเขตตำบลหนองทุ่ม	๑,๗๓๐,๔๐๐	๑,๐๙๙,๖๐๐	๖๓๐,๘๐๐		✓		๑ ต.ค.๖๘ – ๓๑ พ.ค.๖๙
๔๖	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ ในเขตตำบลหนองทุ่ม	๔๘,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐		✓		๑ ต.ค.๖๘ – ๓๐ ก.ย.๖๙

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการ
			ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์									
๔๗	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบล หนองทุ่ม (งบเงินอุดหนุน)	จัดฝึกอบรม และจัด กิจกรรมให้กับ นักเรียน โรงเรียนผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายและ สุขภาพใจที่ดีให้ผู้สูงอายุ ได้รับความรู้อย่าง ต่อเนื่อง ในการดูแลสุขภาพ ตลอดจน เป็นการให้ความรู้ ในการออกกำลังกาย ให้ เหมาะสมกับช่วงวัย	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐			✓	๑ มิ.ย.๖๕ – ๓๐ ก.ย.๖๕

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการ
			ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและปศุสัตว์									
๔๘	โครงการท้องถิ่นอาสา ปลุกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้าง ป่า รักษ์น้ำ”	โครงการท้องถิ่นอาสา ปลุกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์ น้ำ” โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า ป้ายโครงการ อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าเช่าหรือ บริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน เช่น เครื่องเสียง เต็นท์ เวที ค่าตกแต่ง และจัดสถานที่ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น	๗,๐๐๐	๐	๗,๐๐๐			✓	๑ พ.ค.๖๙ – ๓๐ ก.ย.๖๙

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการ
			ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและปศุสัตว์									
๔๙	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข บ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร ราช กุมารี เพื่อดำเนินการจัดซื้อ วัคซีน และอุปกรณ์ในการ ฉีด เพื่อป้องกันและ ควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ	๓๒,๐๐๐	๒๗,๕๕๐	๔,๔๕๐	✓			๑ เม.ย.๖๙ – ๓๐ ก.ย.๖๙

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการ
			ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและปศุสัตว์									
๕๐	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เช่น อาหารเครื่องดื่ม ค่าเช่าหรือบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน เช่น เครื่องเสียง เต็นท์ เวที ค่าตกแต่งและจัดสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น	๑,๐๐๐	๐	๑,๐๐๐			✓	๑ พ.ค.๖๕ – ๓๐ ก.ย.๖๕
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการสาธารณะ									
๕๑	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ส่งเสริมป้องกันการทุจริต	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบรมคุณธรรมจริยธรรมส่งเสริมป้องกันการทุจริต	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐			✓	๑ พ.ค.๖๕ – ๓๐ ก.ย.๖๕

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการ
			ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการสาธารณะ									
๕๒	โครงการค่าใช้จ่ายในการ เลือกตั้ง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการ เลือกตั้งสมาชิก สภาท้องถิ่นและ ผู้บริหาร ท้องถิ่น ขององค์การ บริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม	๓๒๑,๔๘๘	๑๘๗,๐๐๔.๖๙	๑๒๔,๔๘๓.๓๑	✓			๑ ต.ค.๖๘ – ๒๘ ก.พ.๖๙
๕๓	อุดหนุนโครงการบริหารจัดการ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย เหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่ออุดหนุนเทศบาลตำบล วาปี ปทุม ตามโครงการ บริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติ การร่วมในการ ช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ วาปี ปทุม จังหวัด มหาสารคาม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	✓			๑ ต.ค.๖๘ – ๓๑ ธ.ค.๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการ
			ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการสาธารณะ									
๕๔	โครงการอบรมเจ้าพนักงาน ผู้ดำเนินการ เลือกตั้งในการ เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและ ผู้บริหารท้องถิ่น	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการอบรมเจ้าพนักงาน ผู้ดำเนินการเลือกตั้งในการ เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น	๓๓,๕๓๐	๓๘,๕๐๐	๐	✓			๑ ม.ค.๖๙ – ๓๑ ม.ค.๖๙
๕๕	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครอง ส่วนท้องถิ่น องค์การ บริหารส่วน ตำบลหนองทุ่ม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น องค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองทุ่ม	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐			✓	๑ ต.ค.๖๘ – ๓๐ ก.ย.๖๙
๕๖	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หลักสูตรจัดตั้ง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการ ฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่าย พลเรือน	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐			✓	๑ ต.ค.๖๘ – ๓๑ มี.ค.๖๙

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (กรณีกันเงินไว้แล้ว) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการ
			ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน									
๕๗	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางซอยประชาสามัคคี บ้านหนองทุ่มพัฒนา หมู่ที่ ๙	โดยทำการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๖๘.๐๐ ม. หน้า ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่มกำหนด	๑๖๔,๐๐๐	๐	๑๖๔,๐๐๐			✓	๑ ต.ค.๖๘ – ๓๑ มี.ค.๖๙

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการ
			ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน									
๕๘	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจากบ้านนายทองสิทธิชัย ประวรรณถา ถึงบ้านนางจันทร์ เชียงเหนือ บ้านหนองตาไก่ หมู่ที่ ๒	โดยทำการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จำนวน ๔ ช่วง ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๐๕.๐๐ ม. หน้า ๐.๐๕ ม. ช่วงที่ ๒ กว้าง ๓.๔๐ ม. ยาว ๑๒๓.๐๐ ม. หน้า ๐.๐๕ ม. ช่วงที่ ๓ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๔.๐๐ ม. หน้า ๐.๐๕ ม. ช่วงที่ ๔ กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๕๕.๐๐ ม. หน้า ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๖๙.๒๐ ตร.ม. ตามแบบที่องค์การ บริหารส่วนตำบลหนองทุ่มกำหนด	๖๘๓,๐๐๐	๐	๖๘๓,๐๐๐		✓		๑ ต.ค.๖๘ – ๓๑ มี.ค.๖๙

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการ
			ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน									
๕๙	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากบ้านนายสมจิตร พุทธโค ถึงบ้าน นางบัว นามสูงเนิน บ้านหนอง ตาไ้ หมู่ที่ ๒	โดยทำการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเสริมผิวทางแอส ฟัลท์ติกคอบนกรีต จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่๑ กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๖๗.๐๐ ม. หน้า ๐.๐๕ ม. ช่วงที่๒ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๕๙.๐๐ ม. หน้า ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๖๙.๒๐ ตร. ม. ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่มกำหนด	๓๘๐,๐๐๐	๐	๓๘๐,๐๐๐		✓		๑ ต.ค.๖๘ – ๓๑ มี.ค.๖๙

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการ
			ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน									
๖๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากบ้านนาง มาลัย คลังดงคั้ง - บ้านโนนแดง บ้านหนองพุ่ม หมู่ที่ ๕	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๘๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพุ่ม กำหนด	๑๖๓,๐๐๐	๑๖๓,๐๐๐	๐	✓			๑ ต.ค.๖๘ – ๓๑ ธ.ค.๖๙
๖๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบเมรุ บ้านหนองตาไก่ หมู่ที่ ๒	-โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๖๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ ๑.๒๐ ม. ตามแบบที่องค์การ ๖๖๖,๐๐๐ บ้านหนองตาไก่ หมู่ที่ ๒ กองช่างบริหารส่วนตำบลหนองพุ่ม กำหนด	๑๖๔,๐๐๐	๑๓๐,๗๖๖.๓๖	๓๓๒๓๓.๖๔	✓			๑ ต.ค.๖๘ – ๓๑ ธ.ค.๖๙

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการ
			ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน									
๖๒	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล อบต. หนองทุ่ม	โดยทำการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณ อบต.หนองทุ่ม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๕ นิ้ว จำนวน ๑ บ่อ	๑๒,๐๐๐	๐	๑๒,๐๐๐			✓	๑ ต.ค.๖๘ – ๓๑ ธ.ค.๖๘
๖๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเสือ หมู่ที่ ๗ - บ้านหนองแสงน้อย หมู่ที่ ๘	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม กำหนด	๑๓๗,๐๐๐	๑๐๔,๐๐๐	๓๓,๐๐๐	✓			๑ ต.ค.๖๘ – ๓๑ ธ.ค.๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการ
			ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน									
๖๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบบ้านหนองเผือก หมู่ที่ ๓	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑๐๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม กำหนด	๕๕,๐๐๐	๔๙,๐๐๐	๕,๐๐๐	✓			๑ ต.ค.๖๘ – ๓๑ ธ.ค.๖๘
๖๕	โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำคสล. ชนิดผ้าซีก บ้านหนองเผือก หมู่ที่ ๓	โดยทำวางท่อระบายน้ำคสล. แบบผ้า ซีก ขนาด ๐.๓๐ X ๑.๐๐ ม. ระยะทาง ยาว ๔๔.๐๐ ม. ตามแบบที่องค์การ บริหารส่วนตำบลหนองทุ่มกำหนด	๓๑,๙๐๐	๓๑,๐๐๐	๙๐๐	✓			๑ ต.ค.๖๘ – ๓๑ ธ.ค.๖๘
๖๖	โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด บ้านหนองแสงน้อย หมู่ที่ ๘	โดยทำการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจร ปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกสำนักงาน จำนวน ๑ ระบบพร้อมติดตั้ง	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐			✓	๑ ต.ค.๖๘ – ๓๑ ธ.ค.๖๘

